

Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "Электроматриаль" за 2014 год, млн. рублей с НДС

Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Электроматриаль"
Ю.И. Берёзов
«___» _____ 2015 года
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.руб.	Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.руб.	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			всего					млн.руб.	%	в том числе за счет		
			план**	факт***						уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
	ВСЕГО	13 357,79	1 484,21	19,38	30,34	0,00	13 338,41	-1 464,83	-1 888,09	4 309,47	0,00	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	5 060,31	1 176,32	19,38	30,34	0,00	5 040,93	-1 156,94	-1 788,09	4 309,47	0,00	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	4 309,46	1 081,39	19,38	25,55	0,00	4 290,09	-1 062,01	-988,09	4 309,47	0,00	
1.1.1	ПС Груздевская	33,57	16,30	0,00			33,57	-16,30	-100	33,57		
1.1.2	ПС Восточная	680,46	160,97	17,88	24,67		662,58	-143,09	-89	680,46		
1.1.3	ПС Дружная	329,76	95,73	0,00	0,44		329,76	-95,73	-100	329,76		
1.1.4	ПС Правобережная	618,99	148,73	0,00			618,99	-148,73	-100	618,99		
1.1.5	ПС Строительная	57,94	28,14	0,00			57,94	-28,14	-100	57,94		
1.1.6	ПС Тулинская	410,60	103,55	0,00	0,44		410,60	-103,55	-100	410,61		
1.1.7	ПС Чулымская	302,81	70,87	0,00			302,81	-70,87	-100	302,81		
1.1.8	ПС Южная	683,53	143,77	0,00			683,53	-143,77	-100	683,53		
1.1.9	ПС Татарская	642,80	186,96	1,49			641,31	-185,47	-99	642,80		
1.1.10	ПС Урожай	538,97	126,37	0,00			538,97	-126,37	-100	538,97		
1.1.11	ВЛ № 241 (устранение замечаний РТН)	10,03	0,00	0,00			10,03	0,00	0	10,03		
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	294,75	90,99	0,00	0,00	0,00	294,75	-90,99	-700	0,00	0,00	
1.2.1	Реконструкция устройств АОПО-АРД Западного транзита 220-110 кВ Новосибирской энергосистемы	13,32	1,37	0,00			13,32	-1,37	-100			
1.2.2	Установка устройств АОПО на связях 220-110 кВ Новосибирской энергосистемы с ОЭС Сибири	3,48	0,00	0,00			3,48	0,00	0			
1.2.3	Реконструкция устройств АРУ ПС 500 кВ Заря	3,83	1,29	0,00			3,83	-1,29	-100			
1.2.4	Реконструкция системы САОН Новосибирской энергосистемы	128,68	34,70	0,00			128,68	-34,70	-100			
1.2.5	Замена ИБП оборудования ВЧ связи	0,12	0,00	0,00			0,12	0,00	0			
1.2.6	СОТИ	114,86	46,09	0,00			114,86	-46,09	-100			
1.2.7	Замена каналообразующей аппаратуры телеотключения блочных ЛЭП НТЭЦ-5-Восточная	9,79	4,10	0,00			9,79	-4,10	-100			
1.2.8	Дооснащение существующих РАС цепями регистрации дискретных сигналов присоединений на ПС 220 кВ Восточная, Урожай, Чулымская	2,36	0,00	0,00			2,36	0,00	0			
1.2.9	Замена светолучевых осциллографов на РАС ПС 220 кВ Татарская, Дружная, Правобережная, Отрадная, Южная	17,70	3,34	0,00			17,70	-3,34	-100			
1.2.10	Установка микропроцессорных ОМП для ВЛ 220 кВ Дружная - Чулымская (241, 242), ВЛ 220 кВ Бабабинская ТЭЦ - Чулымская (243), ВЛ 220 кВ Чулымская -	0,61	0,10	0,00			0,61	-0,10	-100			
1.5.	Прочие направления	456,10	3,94	0,00	4,80	0,00	456,10	-3,94	-100			
1.5.1	Приобретение транспорта	82,60	0,00	0,00			82,60	0,00	0			
1.5.2	Программа антитеррористической защищенности	17,70	1,99	0,00			17,70	-1,99	-100			
1.5.3	Приобретение объектов электрических сетей	347,54	0,00	0,00	4,80		347,54	0,00	0			
1.5.4	Приобретение средств малой механизации	8,26	1,95	0,00			8,26	-1,95	-100			
2.	Новое строительство	8 297,48	307,89	0,00	0,00	0,00	8 297,48	-307,89	-100,00	0,00	0,00	
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	8 297,48	307,89	0,00	0,00	0,00	8 297,48	-307,89	-100,00	0,00	0,00	
2.1.1	Строительство ПП 220 кВ Новолуговой с заходами от ВЛ 220 кВ	1 741,13	307,89	0,00			1 741,13	-307,89	-100			
2.1.3	Строительство ПС 220 кВ в г. Бердске с питающими линиями	2 365,56	0,00	0,00			2 365,56	0,00	0			
2.1.5	Строительство ЛЭП 220 кВ ПП Новолуговой - Стартовая (1 цепь)	1 931,71	0,00	0,00			1 931,71	0,00	0			
2.1.7	КЛ 220 кВ ПС Тулинская - ПС Стартовая (1 цепь)	1 247,33	0,00	0,00			1 247,33	0,00	0			
2.1.9	ПС 220 кВ Стартовая	1 011,75	0,00	0,00			1 011,75	0,00	0			